

南昌市教育局

关于学前教育项目进展情况的通报

各县（区）教体局，开发区教育事业管理中心，湾里管理局教科文体办：

根据各县区报送的相关数据及实地核查情况，市教育局对2021年4月初各县区学前教育项目进展情况进行了整理、汇总，现将有关情况通报如下：

一、人大民生票决事项进展情况

2021年全市学前教育人大民生票决事项共31个项目，目前已完成开园任务的有10所，其中南昌县2所、东湖区1所、青山湖区3所、高新区3所、安义1所；正在装修的有7所，其中东湖区1所、西湖区3所、青云谱区1所、新建区2所；正在装修设计的有2所，其中红谷滩2所；完成装修设计的有8所，其中红谷滩6所、经开区2所；正在进行项目招投标的有2所，其中东湖区1所、进贤县1所；正在转办审批中的有东湖区1所，主体工程完工的有安义县1所。

二、已竣工未开园的小区配套园项目进展情况

2021 年全市已竣工未开园的小区配套园项目 37 个，目前完成开园任务的有 2 所，其中新建区 1 所、高新区 1 所；筹备开园的有红谷滩 3 所；正在装修的有 6 所，其中红谷滩 2 所，高新区 4 所；完成装修设计的有红谷滩 5 所；正在装修设计设计的有 8 所，其中东湖区 1 所、新建区 4 所、红谷滩区 3 所；正在办理装修手续的有高新区 1 所；主体完工的有 12 所，其中东湖区 1 所、新建区 1 所、红谷滩区 4 所、高新区 6 所。

三、高质量发展三年攻坚项目进展情况

2021 年全市教育高质量发展三年攻坚项目 15 个，涉及南昌县 5 个、进贤县 1 个、青云谱区 1 个、新建区 2 个、红谷滩区 2 个、经开区 1 个、高新区 3 个。目前进展情况：

1. 南昌县恒大城、恒大绿洲 2 个小区配套园项目已补建到位；

2. 进贤县九颂山河小区配套园项目正在建设中；

3. 青云谱区博泰生命树小区配套园项目已补建到位；

4. 经开区南天金源小区配套园项目已主体完工；

其他小区配套园补建项目还未有进展。

四、存在的问题及下一步工作

1. 部分已竣工未开园小区配套园项目受小区主体建设进度滞后、整体未验收的影响，无法开展下一步工作，如：东湖区香江安置房项目，新建区创业花园项目，高新区麻丘拆迁安置房、瑶湖花园、瑶湖总部经济港二期、新力时代广

场、滁槎安置房二期 A、B 区项目；个别项目由于开发商提出无理要求，至今还未移交，如：新建区锦苑阳光项目，开发商要求将小区划入新建城学校学区范围内才同意移交。

2. 部分高质量发展三年攻坚项目受各种因素的影响和限制，还未启动建设。

2021 年学前教育各类建设项目总体进展较慢，特别是部分已竣工未开园小区配套园项目、高质量发展三年攻坚项目进展缓慢。请各县（区）务必高度重视，周密部署，对标对表，倒排工期，确保今年各项目标任务按时保质完成，确保各园所如期开园。

